

Hanke:

5255040000 Hietaniemen uusi kappeli julkisivukorjaus 2019

KUSTANNUSSEURANTA (ALV 0%, €)

	Budj. 6.11.18	Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Toteutunut
44760 Hallinnointi					
447600 Hallinnointi (erittelemätön)	10 000	10 000			
447613 Rakennuslupamaksut	3 500	3 500	1 910		1 910
447616 Kopionti- ja tulostuskulut	2 500	2 500	750		750
447618 Tutkimukset/selvitykset	8 379	8 379	8 267		8 267
447619 Muut hallinnointikustannukset	500	500			
447606 Rak.tek.valvonta	28 525	28 525	17 780		17 780
44763 Suunnittelu					
447635 Arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunnittelu)	15 525	25 513	25 513		25 513
447637 Rakennesuunnittelu	5 000	5 000	3 311		3 015
447638 Sähkösuunnittelu	12 200	12 200	10 059		10 059
44770 Rakentaminen					
447701 Rakentaminen, kokonaisurakka	1 333 871	1 333 871	1 333 871		1 333 871
447702 Rakentaminen / lisä- ja muutostyöt	200 000	200 000	78 686		78 686
447726 Säätö- ja valvontalaitteet	7 500	7 500	2 948		2 948
44775 Hankinnat					
447758 Muut turvalaitteet	35 000	35 000	7 333		7 153
447767 Muut hankinnat	20 000	20 000	1 035		1 035
44786 Muut investointimenot					
447860 Muut investointimenot (erittelemätön)	15 000	15 000	3 514		3 514
447870 Muut investointimenot					
Vapaat varaukset, ALV 0%					
Veroton hinta	1 697 500	1 707 488	1 494 975		1 494 498
Arvonlisävero	407 400	409 797	357 884		357 770
Verollinen hinta	2 104 900	2 117 285	1 852 859		1 852 268

KUSTANNUSSEURANTA

Sivu 2/2

Veroton

	Budj. 6.11.18	Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Toteutunut
--	---------------	---------	---------	----------------------	------------
